

- Visita técnica - 23/04/25

↳ engenheiro: Luana

12/05 - início montagem pilar

subsolo + transição - 5 linhas de sanduichês (pilares)

* 28/04 → início dos projetos

1ª semana de maio: entrega dos projetos

* 10 dias p/ os projetos (até 07/05)

* 1º fornecimento = 4800 m²

prioridade: proteção da torre

determinar a sequência da periferia.

↳ quatro eixos repressor

* garfos de madeira = vigas internas.

↳ 2º ao 14º pav.

→ Ronei irá revisar o projeto e retirar 500 m² do barrilete.

→ início fornecimento: 20/05 //

↳ finalização entrega pavimento.

ESCORAMENTO (RALKY)

- Thadeu.domboski@ralky.com (projetos)

- edgar.morelli@ (gestor)

- daniel.santos@precho.com (vendedor) → (11) 94222-6968