

DADOS FORNECIMENTO	
ESCOPO	
PROJEÇÃO DA TORRE ☐ 01 jogo de formas para 1º Subsolo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo/ Business Center e Lazer/ 1º Pavimento/ 2º Pavimento/ 3º e 4º Pavimento Tipo/ 5º Pavimento/ 6º Pavimento em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus. PERIFERIA ☐ 01 jogo de formas para 1º Subsolo – Trecho 1 (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo – Trecho 1/ Business Center e Lazer – Trecho 1 em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus. ☐ 01 jogo de formas para 1º Subsolo – Trecho 2 (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo – Trecho 2/ Business Center e Lazer – Trecho 2 em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.	

1 SUBSOLO				
P.D.:	3,42	Delimitação		
		Projeto		REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos	M²
Pilar	1	261 m²		
Vigas Reta	1	355 m²		
Fundo Adcional		175 m²		
Laje Reta	1	644 m²		
Tira de Reescoramento		169 m²		
TOTAL		1604 m²		m²
Observações				

Não está previsto fornecimento de cortina e pilares embutidos.

Não está previsto fornecimento de mísulas.

Para vigas de rampa com altura "variável", adotado 94cm de lateral (altura) de viga.

R01: Acrescentado o fornecimento para o reservatório e para as mísulas.Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

R02: Alterado o jogo de fornecimento para o 1° subsolo.

Não está previsto o fornecimento para os pilares embutidos nas cortinas.

CS= 759,07.

RESERVATÓRIO 1 SSB				
P.D.:		Delimitação		100%
		Projeto		REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos	M²
Pilar				
Vigas Reta		164 m²		
Fundo Adcional				
Laje	1			
Tira de Reescoramento				
TOTAL		164 m²		m²
Observações				

R01: Acrescentado o fornecimento para o reservatório e para as mísulas.Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

térreo					
P.D.:	3,91	Delimitação			
		Projeto			REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos		M²
Pilar	1	100 m²			
Vigas Reta	1	338 m²			
Fundo Adcional					
Laje Reta		37 m²			
Tira de Reescoramento					
TOTAL		475 m²			m²
Observações					
Não está previsto fornecimento de vigas de coroamento, paredes e pilares embutidos.					
Previsto utilização de "mosca" para complementar a altura de vigas.					
Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixo.					

1 Pavimento				
P.D.:	3,55	Delimitação		100%
		Projeto		REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	121 m²		
Vigas Reta	1	253 m²		
Fundo Adcional				
Laje Reta	1	27 m²		
Tira de Reescoramento				
TOTAL		401 m²		m²
Observações				
Prevista forma presa.				

2 pavimento					
P.D.:	3,24	Delimitação		100%	
		Projeto		REAL EXECUTADO	
Elemento	Jogos	M²		Jogos	M²
Pilar	1	44 m²			
Vigas Reta	1	141 m²			
Fundo Adcional					
Laje Reta	1	178 m²			
Tira de Reescoramento					
TOTAL		363 m²			m²
Observações					
Prevista forma presa.					

3 e 4 Pavimento				
P.D.:	3,24	Delimitação		100%
		Projeto		REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	10 m²		
Vigas	1	29 m²		
Fundo Adcional	1	31 m²		
Laje	1	157 m²		
Tira de Reescoramento	1	16 m²		
TOTAL		243 m²		m²
Observações				
Fornecido fundos e tiras extras para execução do 4º pavimento.				
Não foi previsto fornecimento de garfos.				

5 Pavimento					
P.D.:	3,24	Delimitação		100%	
		Projeto			REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos		M²
Pilar	1	3 m²			
Vigas Reta	1	11 m²			
Fundo Adcional					
Laje					
Tira de Reescoramento					
TOTAL		14 m²		m²	
Observações					
Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixos.					

6 Pavimento					
P.D.:	3,24	Delimitação		100%	
		Projeto			REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos		M²
Pilar	1	17 m²			
Vigas	1	19 m²			
Fundo Adcional					
Laje					
Tira de Reescoramento					
TOTAL			36 m²		m²
Observações					
Não foi previsto fornecimento de pergolado metálico.					
Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixos.					

1 SSB- Trecho 1					
P.D.:	3,42	Delimitação			
		Projeto			REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos		M²
Pilar	1	13 m²			
Vigas	1	83 m²			
Fundo Adcional					
Laje	1	243 m²			
Tira de Reescoramento	2	52 m²			
TOTAL		391 m²			m²
Observações					
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.					
Os pilares estão sendo reaproveitados do material já existente em obra, sendo previsto o fornecimento apenas dos complementos.					
Considerado o fornecimento das laterais de vigas, fundos, lajes e tiras de reescoramento.					
Não está previsto o fornecimento para as cortinas.					
CS= 759,07.					

R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.

térreo - trecho 1					
P.D.:	3,91	Delimitação		REAL EXECUTADO	
		Projeto			
Elemento	Jogos	M²	Jogos	M²	
Pilar	1	21 m²			
Vigas Reta	1	86 m²			
Fundo Adcional					
Laje	1	4 m²			
Tira de Reescoramento					
TOTAL		111 m²		m²	
Observações					
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.					
Não está previsto o fornecimento para as cortinas, para as vigas de coroamento e nem para a viga "VL".					
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.					
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.					
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.					

Business center- trecho 1					
P.D.:	4,94	Delimitação		REAL EXECUTADO	
		Projeto			
Elemento	Jogos	M²	Jogos	M²	
Pilar	1	20 m²			
Vigas	1	70 m²			
Fundo Adcional					
Laje	1				
Tira de Reescoramento					
TOTAL		90 m²		m²	
Observações					
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.					
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.					
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.					

SSB- Trecho 2				
P.D.:	3,42	Delimitação		
		Projeto		REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos	M²
Pilar	1	24 m²		
Vigas	1	39 m²		
Fundo Adcional				
Laje	1	291 m²		
Tira Adicional		54 m²		
TOTAL		408 m²		m²
Observações				
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.				
Os pilares estão sendo reaproveitados do material já existente em obra, sendo previsto o fornecimento apenas dos complementos.				
Considerado o fornecimento das laterais de vigas, fundos, lajes e tiras de reescoramento.				
Não está previsto o fornecimento para as cortinas.				
CS= 759,07.				
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.				
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.				

Térreo- trecho 2				
P.D.:	3,91	Delimitação		
		Projeto		REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos	M²
Pilar	1	29 m²		
Vigas Reta	1	51 m²		
Fundo Adcional				
Laje				
Tira de Reescoramento				
TOTAL		80 m²		m²
Observações				

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.
Não está previsto o fornecimento para as cortinas, para as vigas de coroamento e nem para a viga "VL".
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.
Não está previsto o fornecimento para os pilares "P202, P203, P204 e P205", pois suas faces estão embutidas na cortina.
Para os pilares com faces embutidas na cortina ou na viga de coroamento, não está previsto o fornecimento para estas faces.
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.

Business Center- trecho 2					
P.D.:	4,94	Delimitação			
		Projeto			REAL EXECUTADO
Elemento	Jogos	M²	Jogos		M²
Pilar	1	114 m²			
Vigas	1	108 m²			
Fundo Adcional					
Laje	1				
Tira de Reescoramento					
TOTAL		222 m²			m²
Observações					
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.					
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.					
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.					