

 NOVA SISTEMAS CONSTRUTIVOS	PROCESSO INTERNO - PROJETISTA		
	Cliente:	QUATTRI	
	Contrato:	NSC111-25	R05
	Obra:	INDIANAPOLIS	
	Endereço Obra	Av. Indianópolis	
	Cidade - UF	São Paulo - SP	
	Responsavel:	Luana França	
	Telefone:	(11) 9.6504-4534	
	Email:	luana.franca@quattri.eng.br	

DADOS INTERNOS			
Vendedor:	RONEI	QTD. Chapas:	2.753
Orçamentista:	RONEI	Forn. Chapas:	0
Revisor:	RONEI	Tipo Chapa:	0
Projetista:	ATHENA	QTD. Mad. Serrada:	85 m³
Assistencia Tec.:	ADNILSON	Qtd Garfos	230
Resp. M. O.	FABIO	Qtd Gastalhos	02 Jogos - 01 Proj+ 01 Perif
Qtd. Fornecimentos	3	Chapas Escada	15
Area de projeto	6847 m²	Valor m² Projeto	R\$ 3,00
Valor Total projetista	R\$ 20.541,00		
Parcela de Retenção - 1/5 do valor Total a ser pago na ultima entrega		R\$	4.108,20

RETENÇÃO APENAS NA PERIFERIA

DADOS FORNECIMENTO	
ESCOPO	
□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo/ 1º Pavimento/ 2º ao 14º Pavimento tipo/ Barrilete em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus. • Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(2) para pavimentos atípicos. • Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(4) para pavimentos tipo. • Está previsto 1 jogo de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha. • Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo. • Está previsto garfos nas vigas internas do pavimento tipo.	
PROPOSTA ELABORADA COM 100% DO PAVIMENTO, SEM DIVISÃO DE PROJEÇÃO E PERIFERIA. ESTA DIVISÃO FOI FEITA APOS VP PELA ENGENHARIA	

01°SUBSOLO - PROJEÇÃO		R\$	3.627,00
P.D.:	3,06	P2-P3-P4-P6-P30-P35-P31-CORT-V4-P3	
Delimitação			
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	356 m²	
Pilar Cambotado	1	28 m²	
Vigas	1	311 m²	
Fundo Adcional	-	-	
Laje	1	514 m²	
Tira de adicional	-	m²	
TOTAL		1209 m²	
Observações			
CS = 748,65.			
Não foi previsto fornecimento de cortinas, pilares e vigas embutidas nas mesmas.			
R01: Revisão geral de escopo.			
R02: Retira 01 jogo de adicionais, pois será fornecido no 2º Pavimento Tipo, 04 jogos.			
R02: Previsto fornecimento dos reservatórios inferiores.			

TÉRREO - PROJEÇÃO			R\$	1.206,00
P.D.:	3,57	P2-V11-P3-P4-P6-P30-P3-CORT7-P2		
Delimitação				
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	95 m²		
Pilar Cambotado	1	10 m²		
Vigas	1	146 m²		
Fundo Adcional	1	51 m²		
Laje	1	100 m²		
Tira de adicional	1			
TOTAL		402 m²		
Observações				
Não foi previsto fornecimento de paredes, cortinas, pilares e vigas embutidas nas mesmas.				
Não foi previsto fornecimento de material para fundação.				
Não foi previsto fornecimento complementar para "Lajes das Floreiras".				
Previsto reaproveitamento/reforma de material em pbra para execução de "Lajes das Floreiras".				
R01: Revisão geral de escopo.				

01ºPAVIMENTO - PROJEÇÃO			R\$	2.478,00
P.D.:	5,05	P1-P3-V207-P8-P9-V209-P4-P6-P30-P29-P1		
Delimitação				
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	287 m²		
Pilar Cambotado	1	14 m²		
Vigas	1	319 m²		
Fundo Adcional	1	51 m²		
Laje	1	155 m²		
Tira de adicional	1			
TOTAL		826 m²		
Observações				
Previsto fornecimento de aba com fechamento lateral.				
Não foi previsto fornecimento de material para estrutura metálica.				
Não foi previsto fornecimento de material para "Cobertura da Portaria".				
Previsto reaproveitamento/reforma de material em obra, para execução de "Cobertura da Portaria".				
R01: Revisão geral de escopo.				

TIPO (02º AO 14º)		R\$	1.119,00
P.D.:	3,06	100%	
Delimitação			
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	90 m²	
Pilar Cambotado	1	56 m²	
Vigas	1	87 m²	
Fundo Adcional	1	53 m²	
Laje	1	31 m²	
Tira de adicional	1	56 m²	
TOTAL		373 m²	
Observações			
Previsto fornecimento de aba com fechamento lateral.			
Previsto fornecimento de garfos para vigas internas.			
Previsto fornecimento de 2 jogos para pilares cambotados.			
Prevista grade solta.			
Previsto fornecimento de 230 garfos.			
R01: Revisão geral de escopo.			

BARRILETE			R\$	141,00
P.D.:	3,06	100%		
Delimitação				
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	35 m²		
Pilar Cambotado	1	1 m²		
Vigas	1	11 m²		
Fundo Adcional	0	m²		
Laje	0	m²		
Tira de adicional	0	m²		
TOTAL		47 m²		
Observações				
R01: Revisão geral de escopo.				

01°SUBSOLO - PERIFERIA		R\$	2.827,80
P.D.:	3,06	100% - EXCETO PROJEÇÃO	
Delimitação			
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	152 m²	
Vigas	1	483 m²	
Fundo Adcional	-	-	
Laje	1	1358 m²	
Tira de adicional	-		
Parede Reservt.	1	319 m²	
TOTAL		2312 m²	
Observações			

CS = 748,65.

Não foi previsto fornecimento de cortinas, pilares e vigas embutidas nas mesmas.

R01: Revisão geral de escopo.

R02: Retira 01 jogo de adicionais, pois será fornecido no 2º Pavimento Tipo, 04 jogos.

R02: Previsto fornecimento dos reservatórios inferiores.

TERREO - PERIFERIA			R\$	2.739,00
P.D.:	3,57	100% - EXCETO PROJEÇÃO		
Delimitação				
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	44 m²		
Vigas	1	654 m²		
Fundo Adcional	1	85 m²		
Laje	1	130 m²		
Tira de adicional	1			
TOTAL		913 m²		
Observações				

Não foi previsto fornecimento de paredes, cortinas, pilares e vigas embutidas nas mesmas.

Não foi previsto fornecimento de material para fundação.

Não foi previsto fornecimento complementar para "Lajes das Floreiras".

Previsto reaproveitamento/reforma de material em pbra para execução de "Lajes das Floreiras".

R01: Revisão geral de escopo.

01ºPAVIMENTO - PERIFERIA			R\$	6.403,20
P.D.:	5,05	100% - EXCETO PROJEÇÃO		
Delimitação				
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	1	138 m²		
Vigas	1	401 m²		
Fundo Adcional	1	84 m²		
Laje	1	142 m²		
Tira de adicional	1			
TOTAL		765 m²		
Observações				

Previsto fornecimento de aba com fechamento lateral.

Não foi previsto fornecimento de material para estrutura metálica.

Não foi previsto fornecimento de material para "Cobertura da Portaria".

Previsto reaproveitamento/reforma de material em obra, para execução de "Cobertura da Portaria".

R01: Revisão geral de escopo.